

Stavba:
OPRAVA KOMUNIKACÍ VYBUDOVANÝCH V RÁMCI
REALIZACE VODNÍHO DÍLA ŽERMANICE -
SOBĚŠOVICE

Harmonogram prací - Dopravně inženýrské opatření		2025																2026				
Členení stavby po úsecích	Datum	září				říjen				listopad				prosinec				leden				
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
Frézování komunikací SO101 a SO102	11.09.-12.09.																					
km 0,000 - 0,110 včetně odbočení vpravo	15.09.-29.09.																					
km 0,110 - 0,220	30.09.-14.10.																					
km 0,220 - 0,330 včetně odbočení vpravo	15.10.-29.10.																					
km 0,330 - 0,440	30.10.-13.11.																					
km 0,440 - 0,54 konec úseku	14.11.-30.11.																					
Pokládka asfaltových vrstev	01.12.-05.12.																					
Dokončovací práce	06.12.-05.01.																					

Vypracoval: Ing. Tomáš Šedo

V Šenově u Nového Jičína, dne: 08.09.2025

